

| CICLO | TRIM ESTRA | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOB AL_APROBADO | FUENTES_FIN ANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_EN TIDAD _RESP ONSA BLE | ENTIDAD_RE SPONSABLE | MUNICIPIO | TIPO_PROGR AMA_PROYE CTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFI CACION | INSTITUC ION_EJE CUTORA | NUMERO_ PROYECTO | POBL ACIO N_BE NEFI CIADA | MUJER ES | HOMBR ES | BENEF ICIARI OS | METAS | TIPO _GE OREF ERENC IA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICI O | FECHA_TER MINO | RECAUDADO | COMPROMETI DO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FI SICOS | CARPETA_FO TOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_C APTURISTA | OBSERVACIONES _S_REVISION |
|-------|------------|-------|-----------|------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|----------|----------|-----------------|-------|------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------|--------|-----------|------------------|----------------|---------|-------|---------------------------|---------------------------|
|-------|------------|-------|-----------|------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|----------|----------|-----------------|-------|------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------|--------|-----------|------------------|----------------|---------|-------|---------------------------|---------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|-----------------------|----------|---|---|----|------------|---|-----------------------|---|-----------|-----------------|------------------------------------|--------|---|----|---|---|---|--|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2024 | 1 | GUA2304022302016 | Proyecto de inversión | 52380.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52380.9 6, modificado:523 80.96}} | MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUILA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. - 357766 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 357766 | 5 | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5 anitario(s) meta:2.0, meta_modificada:2 .0}} | (geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ÁGUILA, 37888 EL ÁGUILA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EL TANQUE Y , SALIDA A QUERETARO DIRIGIENDOSE SOBRE CARRETERA 111 A 10.2 KM GIRA A LA DERECHA RUMBO A LA LOCALIDAD DE CORRAL D, lon:-100.57074248, lat:20.9771248}} | 28-11-2023 | 30-12-2023 | 52380.96 | 52380.96 | 52380.96 | 52380.96 | 52380.96 | 52380.96 | LA PRINCESA SA DE CV, convocante: MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE, monto:1309 524.0, importe_mo dificado:130 9524.0}} | {meta1: {unidad_me dida:Sanitari o(s), avance:2.0}} | (2302016/pr oyecto_INICI O, 2302016/pro yecto_FIN, 2302016/pro yecto_PROCESO) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
|------|---|------------------|-----------------------|----------|---|---|----|------------|---|-----------------------|---|-----------|-----------------|------------------------------------|--------|---|----|---|---|---|--|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|---|----|------------|---|-----------------------|---|--------------|-----------------|------------------------------------|-------|---|-----|----|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---|---|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2024 | 1 | GUA230202224974 | Proyecto de inversión | 2806311.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2 023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806311 .38, modificado:347 6462.95}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD GUANAJUATITO, CALLE REAL. - 86884 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 86884 | 5 | 112 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:143 5.0, meta_mo dificada:1 435.0}} | (geo1: {cve_municipio:3, localidad:116, direccion:CALLE REAL RANCHERIA GUANAJUATITO, 37888 GUANAJUATITO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE ENCUENTRA A 18 KILOMETROS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PRECIDENCIA M, lon:-100.54277788, lat:20.89569141}} | 01-06-2023 | 30-09-2023 | 3476462.95 | 3476462.95 | 3476462.95 | 3476463 | 3476463 | DURAN SOLACHE, convocante: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., monto:2804 351.32, importe_mo dificado:280 4351.32}} | {meta1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:1435 .0}} | {2224974/pr oyecto_INICI O, 2224974/pro yecto_PROCESO, 2224974/pro yecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
|------|---|-----------------|-----------------------|------------|---|---|----|------------|---|-----------------------|---|--------------|-----------------|------------------------------------|-------|---|-----|----|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---|---|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|





Table header with columns: DETALLE_PROYECTO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, MUNICIPIO, TIPO_PROYECTO, CLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION, GÉNERO, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO_OBRAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|----------|--|--|----|------------|---|-----------------------|---|-----------|-----------------|------------------------------------|--------|---|----|---|---|---|---|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2024 | 1 | GUA230402287869 | Proyecto de inversión | 52380.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2, 023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52380.96, modificado:52380.96}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN EL PREESCOLAR ANAHUAC DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO - 297119 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 297119 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:432, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO, 37895 SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y, TOMAR BLVD. DE LA CONSPIRACIÓN CON DIRECCIÓN A SALIDA A QUERETAROSAN MIGUEL DE ALLENDE BUENAVISTA MÉXICO 111 9.9 KM., lon:-100.59910399, lat:20.99857023}} | 01-11-2023 | 30-12-2023 | 52380.96 | 52380.96 | 52380.96 | 52380.96 | 52380.96 | CONTRATOS: (ctto1: {tipo_obra:A adquisiciones, numero_contrato:DBYDS-004-09-2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS LA PRINCESA DE CV, convocante: MUNICIPIO SAN MIGUEL DE ALLENDE, monto:1309524.0, importe_modificado:1309524.0}) | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:90.0}} (2287869/proyecto_INICIO, 2287869/proyecto_PROCESO, 2287869/proyecto_FIN) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2024 | 1 | GUA230402288989 | Proyecto de inversión | 22934.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2, 023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22934.1, modificado:22934.1}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL PREESCOLAR DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA COMUNIDAD FAJARDO DE BOCAS. - 302676 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 302676 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA FAJARDO DE BOCAS, 37887 FAJARDO DE BOCAS, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CARRETERA FAJARDO DE BOCAS, CALLE EMILIANO ZAPATA TOMANDO BLVD. DE LA CONSPIRACIÓN SALIEND, lon:-100.59650403, lat:20.85724562}} | 01-11-2023 | 30-12-2023 | 22934.1 | 22934.1 | 22934.1 | 22934.1 | 22934.1 | CONTRATOS: (ctto1: {tipo_obra:A adquisiciones, numero_contrato:DBYDS-003-10-2023, contratista: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, convocante: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CORONA, monto:1650095.28, importe_modificado:1650095.28}) | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:180.0}} (2288989/proyecto_INICIO, 2288989/proyecto_PROCESO, 2288989/proyecto_FIN) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

Table header with 45 columns: DETALLE_PROYECTO, DETALLE_PROYECTO, MONTO_GLOBA, FUNDAS, NOMBRE, ID_ENTIDAD, ENTIDAD_RESPONSABLE, MUNICIPIO, TIPO_PROYECTO, CLASIFICACION, INSTITUCION, NUMERO_PROYECTO, POBLACION, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO_OBRERA, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES, OBSERVACIONES.

Table body with 2 rows of project data. Each row includes project ID, category, name, location, dates, amounts, and status. Includes detailed metadata like {ff1: {ciclo_recurso:2...}}, {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}, and {cto1: {tipoobra: Adquisiciones, numero_contrato: DBYDS-003-10-2023, contratista: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE...}}.

Handwritten signature and initials. Includes a large scribble and the letters 'all' written in a cursive style.

| DETALLE_PROYECTO | | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | ID_ENTIDAD | ID_ENTIDAD | MUNICIPIO | TIPO_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOGRAFICO | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FINANCIEROS | AVANCES_FINANCIEROS | AVANCES_FINANCIEROS | AVANCES_FINANCIEROS | AVANCES_FINANCIEROS | AVANCES_FINANCIEROS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------|---------|---------------|-------|-----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------|-------|---------------|---------------|
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------|---------|---------------|-------|-----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------|-------|---------------|---------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|---------|--|----|------------|---|-----------------------|---|-----------|-----------------|------------------------------------|--------|---|-----|-----|---|---|---|---|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2024 | 1 | GUA230402289894 | Proyecto de inversión | 36436.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE}, MANTENIMIENTO DE AULAS CON PINTURA EN PREESCOLAR BENITO DIAZ DE GAMARRA DE LA LOCALIDAD DE LOS GONZALEZ DE ALLENDE GTO. - monto:36436.5, modificado:36436.5}} | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 307198 | 5 | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:355, direccion:CALLE GUADALUPE RANCHERIA LOS GONZÁLEZ, 37890 LOS GONZÁLEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LA AMISTAD Y CALLE 30 DE SEPTIEMBRE, CALLE GUADALUPE SALIDA A DR MORA 12.1 KM SOBRE LA CARRETERA A 6.7 KM DOBLA A MANO DER, lon:-100.64582064, lat:20.95326033}} | 15-11-2023 | 30-12-2023 | 36436.5 | 36436.5 | 36436.5 | 36436.5 | 36436.5 | {ctto1: {tipo_obra: Adquisiciones, numero_contrato: DByDS-003-10-2023, contratista: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CORONA, monto:1650095.28, importe_modificado:1650095.28}}, {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:270.0}}, {2289894/proyecto_INICIO, 2289894/proyecto_FIN, 2289894/proyecto_PROCESO}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2024 | 1 | GUA230402289918 | Proyecto de inversión | 40612.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE}, MANTENIMIENTO DE AULAS CON PINTURA EN PREESCOLAR PROFESOR LAURO AGUIRRE DE LA COLONIA SAN RAFAEL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO. - monto:40612.5, modificado:40612.5}} | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 307439 | 5 | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRIVADA JOSE AREVALO COLONIA SAN RAFAEL, 37897 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA AREVALO Y CALZADA DE LA ESTACION, PRIVADA JOSE AREVALO TOMAR EL BOULEVAR DE LA CONSPIRACION DIRIGIEND, lon:-100.75318029, lat:20.91581508}} | 15-11-2023 | 30-12-2023 | 40612.5 | 40612.5 | 40612.5 | 40612.5 | 40612.5 | {ctto1: {tipo_obra: Adquisiciones, numero_contrato: DByDS-003-10-2023, contratista: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CORONA, monto:1650095.28, importe_modificado:1650095.28}}, {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:540.0}}, {2289918/proyecto_PROCESO, 2289918/proyecto_FIN}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINALNACIONALMENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO | TIPO_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_NEFECIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_REFERENCIA | COORDENADAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FINANCIEROS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTAS | OBSERVACIONES_5_REVISION | |
|-----------|-------|-----------------|-----------------------|---|---|------------------------|---------------------|-----------------------|---|---------------|------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|---------|---------------|---|-----------------|---|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|----------|--|--|--|---|-----------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2024 | 1 | GUA230402292124 | 45921.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45921.92, modificado:45921.92}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA DOROTEO ARANGO DE LA LOCALIDAD ELVIRA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. - 317960 | 11 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 317960 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:CALLE JUAN RODRIGUEZ GALVAN RANCHERIA ELVIRA, 37886 ELVIRA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ GALVAN Y, SALIR A CARRETERA BLVD. DE LA CONSPIRACION SALIENDO DE LA ROTONDA CON DIRECCION A SALIDA A QU, lon:-100.66175285, lat:20.8030463}} | 45275 | 45290 | 45921.92 | 45921.92 | 45921.92 | 45921.92 | 45921.92 | {cto1: {tipoobra:Adquisiciones, numero_contrato:DBYDS-003-1-10-2023, contratista: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, convocante: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CORONA, monto:1143149.7, importe_modificado:1143149.7}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:252.0}} | 2292124/proyecto_FIN, 2292124/proyecto_PROC ESO, 2292124/proyecto_FIN, 2292124/proyecto_PROC ESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2024 | 1 | GUA230402311692 | 467862.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467862.54, modificado:467496.76}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD EL AGUILA EN LAS CALLES PRINCIPAL Y ELISEO - 81701 | 11 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 398961 | S | | 22 | 63 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL Y ELISEO RANCHERIA EL AGUILA, 37888 EL AGUILA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ELISEO Y CALLE ALEMAN, CALLE DEL TANQUE LAS CALLES SE UBICAN EN LO LOCALIDAD EL AGUILA ENTRE CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIB, lon:-100.57147283, lat:20.97911681}} | 45265 | 45290 | 52380.96 | 52380.96 | 52380.96 | 52380.96 | 52380.96 | {cto1: {tipoobra:Adquisiciones, numero_contrato:DBYDS-2224514/proyecto_INICIO, numero_contrato:DIOP-OC/FAISMU N2023/012-052023, contratista: JUAN LUIS GARGIA GOMEZ, convocante: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., monto:467496.76, importe_modificado:467496.76}} | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:205.0}} | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:205.0}} | 2224514/proyecto_FIN, 2224514/proyecto_PROC ESO, 2224514/proyecto_FIN | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2024 | 1 | GUA230202224514 | | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467862.54, modificado:467496.76}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD EL AGUILA EN LAS CALLES PRINCIPAL Y ELISEO - 81701 | 11 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 81701 | S | | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL Y ELISEO RANCHERIA EL AGUILA, 37888 EL AGUILA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ELISEO Y CALLE ALEMAN, CALLE DEL TANQUE LAS CALLES SE UBICAN EN LO LOCALIDAD EL AGUILA ENTRE CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIB, lon:-100.57147283, lat:20.97911681}} | 45108 | 45184 | 467496.76 | 467496.76 | 467496.76 | 467496.8 | 467496.8 | {cto1: {tipoobra:Adquisiciones, numero_contrato:DBYDS-2224514/proyecto_INICIO, numero_contrato:DIOP-OC/FAISMU N2023/012-052023, contratista: JUAN LUIS GARGIA GOMEZ, convocante: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., monto:467496.76, importe_modificado:467496.76}} | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:205.0}} | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:205.0}} | 2224514/proyecto_FIN, 2224514/proyecto_PROC ESO, 2224514/proyecto_FIN | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2024 | 1 | GUA230202226211 | 4821607.42 | | | | Guanajuato | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 97093 | S | | | 113 | | | | 45078 | 45169 | 4248874.7 | 4248874.7 | 4248874.7 | 4248875 | 4248875 | | | | | | | Sin observaciones | |

at

| TRIM E | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOB AL_APROBADO | FUENTES_FINA NCIAMIENTO | NOMBRE | ID_EN TIDAD _RESP ONSA BLE | ENTIDAD_RE SPONSABLE | ID_ MU NIC IPI RES -RESPONS ABLE | MUNICIPIO | TIPO_PROGR AMA_PROYE CTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFI CACION | INSTITUC ION_EJE CUTORA | NUMERO_N_ BE NEFI CIADA | POBL ACIO N_MUJER ES | HOMBR ES | BENEF ICIARI OS | METAS | TIPO _GE OREF EN CIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICI O | FECHA_TER MINO | RECAUDADO | COMPROMETI DO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FI SICOS | CARPETA_FO TOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES _C APTURISTA | OBSERVACIONE S_REVISION | |
|--------|-------|-----------------|------------------------|-------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|--|---------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|-----------------|-------|--|--|---------------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------|----------|-----------|---|--|---|-----------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 2024 | 1 | GUA230402285986 | Proyecto de inversión | 35880.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2, 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35880.96, modificado:35880.96}} | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 288603 | 5 | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:126.0, meta_mo dificada:126.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:138, direccion:RANCHER IA LIRA DE BOCAS, 37887 LIRA DE BOCAS, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, TOMAR BLVD. DE LA CONSPIRACIÓN SALIENDO DE LA ROTONDA CON DIRECCIÓN A SALIDA A QUERETAROSAN MIGUEL DE ALLENDE, lon:-100.612598888, lat:20.84343231}} | 45231 | 45290 | 35880.96 | 35880.96 | 35880.96 | 35880.96 | 35880.96 | 35880.96 | {ctto1: {tipo_obra:A dquisiciones, numero_con trato:DByDS-003-1-10-2023, contratista: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, convocante: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CORONA, monto:1143149.7, importe_mo dificado:1143149.7}} | {meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | 2285986/pr oyecto_INICI O, 2285986/pr oyecto_FIN, 2285986/pr oyecto_PROC ESO, 2285986/pr oyecto_FIN | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2024 | 1 | GUA230402286063 | Proyecto de inversión | 35880.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2, 023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35880.96, modificado:35880.96}} | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructur a Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 288860 | 5 | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_ medida: Metros Cuadrado s, meta:96.0, meta_mo dificada:96.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:290, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA SAN MARCOS DE BEGOÑA, 37895 SAN MARCOS DE BEGOÑA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO TOMANDO BLVD. DE LA CONSPIRACIÓN SALIENDO DE LA ROTONDA VAMOS CON, lon:-100.8047695, lat:20.84229734}} | 45231 | 45290 | 35880.96 | 35880.96 | 35880.96 | 35880.96 | 35880.96 | 35880.96 | {ctto1: {tipo_obra:A dquisiciones, numero_con trato:DByDS-003-1-10-2023, contratista: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, convocante: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CORONA, monto:1143149.7, importe_mo dificado:1143149.7}} | {meta1: {unidad_me dida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | 2286063/pr oyecto_INICI O, 2286063/pr oyecto_PROC ESO, 2286063/pr oyecto_FIN, 2286063/pr oyecto_PROC ESO, 2286063/pr oyecto_FIN | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

alt

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBO_APROBADO | FUENTES_FINALIZADO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO | TIPO_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_OREFERENCIA | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FINANCIEROS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
|-------|-----------|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------|---------|---------------|-------|------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|---------------------|---------------|---------|-------|--------------------------|------------------------|
|-------|-----------|-------|-----------|----------------------|--------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------|---------|---------------|-------|------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|---------------------|---------------|---------|-------|--------------------------|------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|----------|---|--|----|------------|---|-----------------------|---|-----------|-----------------|------------------------------------|--------|---|-----|----|---|---|---|---|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2024 | 1 | GUA230402286186 | Proyecto de inversión | 45921.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2, 023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45921.92, modificado:45921.92}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA DE LA LOCALIDAD SAN MARCOS DE BEGOÑA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE. - 289292 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 289292 | 5 | 92 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:290, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA SAN MARCOS DE BEGOÑA, 37895 SAN MARCOS DE BEGOÑA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALDAMA TOMANDO BLVD. DE LA CONSPIRACIÓN SALIENDO DE LA ROTONDA VAMOS C, lon:-100.80555807, lat:20.84000244}} | 45231 | 45290 | 45921.92 | 45921.92 | 45921.92 | 45921.92 | 45921.92 | 45921.92 | 45921.92 | {ctto1: {tipoobra: Adquisiciones, numero_contrato: DByDS-003-10-2023, contratista: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CORONA, monto:165095.28, importe_modificado:165095.28}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:315.0}} | 2286186/proyecto_INICIO, 2286186/proyecto_PROCESO, 2286186/proyecto_FIN, 2286186/proyecto_PROCESO | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2024 | 1 | GUA230402286654 | Proyecto de inversión | 45921.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2, 023, ramo:33, modalidad:t, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERAALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45921.92, modificado:45921.92}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON DE LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE BANDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE. - 291088 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 291088 | 5 | 115 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:433, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA RANCHO NUEVO RANCHO NUEVO DE BANDA, 37893 RANCHO NUEVO (RANCHO NUEVO DE BANDA), SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ALVARO OBREGON TOMANDO BLVD. DE L, lon:-100.81507425, lat:20.96829586}} | 45231 | 45290 | 45921.92 | 45921.92 | 45921.92 | 45921.92 | 45921.92 | 45921.92 | {ctto1: {tipoobra: Adquisiciones, numero_contrato: DByDS-003-1-10-2023, contratista: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CORONA, monto:1143149.7, importe_modificado:1143149.7}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:378.0}} | 2286654/proyecto_INICIO, 2286654/proyecto_FIN, 2286654/proyecto_PROCESO, 2286654/proyecto_FIN | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

| TRIM CICLO | ESTR E | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOB AL_APROBADO | FUENTES_FINAN CIAMIENTO | NOMBRE | ID_EN TIDAD | ENTIDAD_RE SPONSABLE | MUNICIPIO | TIPO_PROGR AMA_PROYE CTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFI CACION | INSTITUC ION_EJE CUTORA | NUMERO PROYECTO | POBL ACION | MUJER ES | HOMBR ES | BENEF ICIARI OS | METAS | TIPO _GE OREFER ENCIA | FECHA_INICI O | FECHA_TER MINO | RECAUDADO | COMPROMETI DO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FI SICOS | CARPETA_FO TOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_C APTURISTA | OBSERVACIONES S_REVISION |
|---------------|-----------|-------|-----------|---------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|----------|--------|-----------|---------------------|-------------------|---------|-------|------------------------------|-----------------------------|
|---------------|-----------|-------|-----------|---------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|----------|--------|-----------|---------------------|-------------------|---------|-------|------------------------------|-----------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|-----------|---|----|------------|---|-----------------------|---|-----------|-----------------|------------------------------------|--------|---|----|----|---|---|---|-------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--|--|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2024 | 1 | GUA230402288975 | Proyecto de inversión | 41656.5 | {ff1: MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC DE LA COMUNIDAD GUADALUPE DE TAMBULA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, - 302631} | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 302631 | 5 | 89 | 59 | 0 | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0)} | {geo1: (cve_municipio:3, localidad:114, direccion:CALLE PARQUE RANCHERIA GUADALUPE DE TÁMBULA, 37887 GUADALUPE DE TÁMBULA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, CALLE PARQUE TOMANDO BLVD. DE LA CONSPIRACIÓN SALIENDO DE LA ROTONDA VAMOS CON DIRECCIÓN A SAL, lon:-100.57643125, lat:20.8663003)} | 45245 | 45290 | 41656.5 | 41656.5 | 41656.5 | 41656.5 | 41656.5 | 41656.5 | {ctto1: (tipo_obra:A adquisiciones, numero_contrato:DBYDS-003-10-2023, contratista: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CORONA, monto:1650095.28, importe_modificado:1650095.28)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:720.0)} | (2288975/pr oyecto_INICIO, 2288975/pro yecto_PROC ESO, 2288975/pro yecto_FIN) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2024 | 1 | GUA230402289096 | Proyecto de inversión | 360403.39 | {ff1: MANTENIMIENTO DE BAÑO EN LA PRIMARIA MI PATRIAS PRIMERO DE LA LOCALIDAD DE DOÑA JUANA, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., - 303166} | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 303166 | 5 | 47 | 31 | 0 | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0)} | {geo1: (cve_municipio:3, localidad:96, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA DOÑA JUANA, 37886 DOÑA JUANA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SALIDA A QUERETARO TOMANDO CARRETERA 111MEXICO PASANDO POR LA COMUNIDAD A, lon:-100.66065588, lat:20.83480009)} | 45245 | 45290 | 360403.39 | 360403.39 | 360403.39 | 360403.4 | 360403.4 | {ctto1: (tipo_obra:A adquisiciones, numero_contrato:DBYDS-007-10-2023, contratista: CONSTRUCCIONES Y OBRAS INDUSTRIALES EL PILAR SA DE CV, convocante: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, monto:360403.39, importe_modificado:360403.39)} | {meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:45.0)} | (2289096/pr oyecto_INICIO, 2289096/pro yecto_PROC ESO, 2289096/pro yecto_FIN) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |

2
all

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINALNCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_NEFI CIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_REFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FINALSICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
|-------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------|---------|---------------|-------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|--------------------|---------------|---------|-------|--------------------------|------------------------|
|-------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------|---------|---------------|-------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|--------------------|---------------|---------|-------|--------------------------|------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|-----------|--|--|----|------------|---|-----------------------|---|-----------|-----------------|------------------------------------|--------|---|----|----|---|---|---|---|-------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--|--|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2024 | 1 | GUA230402289967 | Proyecto de inversión | 377517.36 | | MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS DE LA LOCALIDAD MARROQUIN DE ABAJO - 280183 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 280183 | 5 | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:154, direccion:CARRETERA PRINCIPAL RANCHERIA MARROQUÍN DE ABAJO, 37888 MARROQUÍN DE ABAJO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CAJITA Y CAMINO A LOS JUAREZ, SALIENDO CARRETERA A DOLORES MEXICO 51 13.7 KM SOBRE LA CARRETERA DOLORESSA, lon:-100.73389997, lat:20.97648677}} | 45231 | 45290 | 377517.36 | 377517.36 | 377517.36 | 377517.4 | 377517.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DByDS-001-1-11-2023, contratista: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, convocante: ACIERTO TECNICO GRUPO DE INGENIERIA S.A DE C.V., monto:1719279.62, importe_modificado:1719279.62}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:274.0}} | {2283967/proyecto_INICIO, 2283967/proyecto_FIN, 2283967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2024 | 1 | GUA230402286263 | Proyecto de inversión | 35880.96 | | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD BIZNAGA DEL JARAL, SAN MIGUEL DE ALLENDE - 289668 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 289668 | 5 | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:RANCHERIA BIZNAGA DE JARAL, 37887 BIZNAGA DE JARAL, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE Y, TOMAR BLVD. DE LA CONSPIRACIÓN SALIENDO DE LA ROTONDA CON DIRECCIÓN A SALIDA A QUERETAROSAN MIGUEL DE ALLENDE BUENAVISTA MÉXICO, lon:-100.64336113, lat:20.84483279}} | 45231 | 45290 | 35880.96 | 35880.96 | 35880.96 | 35880.96 | 35880.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DByDS-003-1-10-2023, contratista: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, convocante: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CORONA, monto:1143149.7, importe_modificado:1143149.7}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {2286263/proyecto_INICIO, 2286263/proyecto_FIN, 2286263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_TOTAL | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FINANCIEROS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_5_REVISION |
|-------|-----------|-------|-----------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|---------------------|---------------|---------|-------|--------------------------|--------------------------|
|-------|-----------|-------|-----------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|---------------------|---------------|---------|-------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|-----------|---|---|----|----------|---|-----------------------|---|-----------|-----------------|------------------------------------|--------|---|----|----|---|---|---|-------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---|--|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2024 | 1 | GUA230402289135 | Proyecto de inversión | 28084.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28084.5, modificado:28084.5}} | MANTENIMIENTO DEL PREESCOLAR JUAN ALDAMA DE LA COMUNIDAD LA PALMITA, SAN MIGUEL DE ALLENDE. - 303389 | 11 | Guajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 303389 | 5 | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:189, direccion:CALLE PEDRO INFANTE RANCHERIA LA PALMITA, 37774 LA PALMITA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LUCHA VILLA Y CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ, CALLE PEDRO INFANTE TOMAR BLVD. DE LA CONSPIRACION SALIENDO DE LA ROTONDA CON DI, lon:-100.57037491, lat:20.74395555}} | 45231 | 45290 | 28084.5 | 28084.5 | 28084.5 | 28084.5 | 28084.5 | 28084.5 | {ctto1: {tipo_obra:A adquisiciones, numero_contrato:DBYDS-003-10-2023, contratista: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, convocante: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CORONA, monto:165095.28, importe_modificado:165095.28}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2289135/proyecto_INICIO, 2289135/proyecto_PROCESO, 2289135/proyecto_FIN, 2289135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2024 | 1 | GUA230402289301 | Proyecto de inversión | 603259.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603259.57, modificado:603259.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIMARIA ING. ROQUE RUBIO EN LA LOCALIDAD DE SANTUARIO DE ATOTONILCO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO. - 304175 | 11 | Guajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 304175 | 5 | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SANTUARIO DE ATOTONILCO, 37893 SANTUARIO DE ATOTONILCO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUELITO Y CALLE INSURGENTES, CALLE 20 DE JULIO SALIDA A DOLORES POR LA ROTONDA SE DIRIG, lon:-100.7958873, lat:21.00543235}} | 45245 | 45290 | 603259.57 | 603259.57 | 603259.57 | 603259.6 | 603259.6 | {ctto1: {tipo_obra:A adquisiciones, numero_contrato:DBYDS-003-11-2023, contratista: ULICES BARBA AGUILERA, convocante: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO, monto:603259.58, importe_modificado:603259.58}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2289301/proyecto_INICIO, 2289301/proyecto_PROCESO, 2289301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |



| CICLO | TRIM ESTRA | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOB AL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | MUNICIPIO | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_TOTAL | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FINANCIOSOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
|-------|------------|-------|-----------|------------------------|------------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------------|-------|--------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|---------------------|---------------|---------|-------|--------------------------|------------------------|
|-------|------------|-------|-----------|------------------------|------------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------------|-------|--------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|---------------------|---------------|---------|-------|--------------------------|------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------------|---------|---|--|----|----------|---|-----------------------|---|-----------|-----------------|------------------------------------|--------|---|-----|----|---|---|---|--|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2024 | 1 | GUA230402289545 | Proyecto de inversión | 25022.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25022.1, modificado:25022.1}} | MANTENIMIENTO DEL PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR BORDO COLORADO, SAN MIGUEL DE ALLENDE. - 305574 | 11 | Guajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 305574 | 5 | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:360, meta_modificada:360}} | 1 | {geo1: (cve_municipio:3, localidad:30, direccion:RANCHERIA BORDO COLORADO, 37890 BORDO COLORADO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y, MANTENTE A LA IZQUIERDA 600 M. CONTINUAR RECTO HACIA CELAYADOLORES HIDALGO LIB. JOSE MANUEL ZAVALAMEXICO 51 1.7 KM. MANT, lon: 100.8113308, lat:21.03722632}} | 45231 | 45290 | 25022.1 | 25022.1 | 25022.1 | 25022.1 | 25022.1 | {ctto1: {tipoobra: Adquisiciones, numero_contrato: DByDS-003-10-2023, contratista: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, convocante: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CORONA, monto:165095.28, importe_modificado:1650095.28}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:360}} | (2289545/proyecto_INICIO, 2289545/proyecto_PROCESO, 2289545/proyecto_FIN, 2289545/proyecto_PROCESO) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2024 | 1 | GUA230402289919 | Proyecto de inversión | 38663.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38663.7, modificado:38663.7}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE BANDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE. - 307443 | 11 | Guajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 307443 | 5 | 115 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:720, meta_modificada:720}} | 1 | {geo1: (cve_municipio:3, localidad:433, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA RANCHO NUEVO RANCHO NUEVO DE BANDA, 37893 RANCHO NUEVO (RANCHO NUEVO DE BANDA), SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FLOR DE GARDENIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ALVARO OBREGON TOMANDO, lon: 100.81507398, lat:20.9682496}} | 45231 | 45290 | 38663.7 | 38663.7 | 38663.7 | 38663.7 | 38663.7 | {ctto1: {tipoobra: Adquisiciones, numero_contrato: DByDS-003-10-2023, contratista: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, convocante: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CORONA, monto:165095.28, importe_modificado:1650095.28}} | {meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:720}} | (2289919/proyecto_INICIO, 2289919/proyecto_PROCESO, 2289919/proyecto_FIN, 2289919/proyecto_PROCESO) | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

[Handwritten signature]

Table headers including fields like DETALLE_PROYECTO, MONTO_GLOBL_APROBADO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, MUNICIPIO, TIPO_PROGR_AMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO_OBRAS, GEOREFERENCIAS, FECHA_INICIO, FECHA_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES_FINANCIEROS, CARPETAS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES_CAPTURISTA, OBSERVACIONES_REVISION.

Table rows containing project data for 2024. Each row includes project ID, amount, name, location, type, and financial details. Includes geo-coordinates and contractor information.

Handwritten signature and date '2024' in blue ink.

